

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	ประมาณการ	รับจริง/จ่ายจริง
<b>รายรับ</b>		
ภาษีอากร	2,230,000.00	1,615,030.28
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,102,000.00	1,089,468.30
รายได้จากทรัพย์สิน	700,000.00	692,811.87
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	700,000.00	605,060.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	146,000.00	230,793.01
รายได้จากทุน	10,000.00	-
ภาษีจัดสรร	58,469,000.00	73,047,213.99
เงินอุดหนุนทั่วไป	32,343,000.00	29,473,149.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>95,700,000.00</b>	<b>106,753,526.45</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง	23,070,654.00	21,479,815.82
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,697,360.00	1,677,480.00
เงินเดือนฝ่าย(ประจำ)	22,819,310.00	22,356,123.81
ค่าตอบแทน	4,133,071.00	1,243,660.00
ค่าใช้สอย	17,097,836.00	13,722,323.12
ค่าวัสดุ	7,948,719.00	6,070,961.22
ค่าสาธารณูปโภค	3,842,500.00	3,693,461.94
ค่าครุภัณฑ์	7,333,910.00	3,400,277.94
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,825,840.00	1,100,000.00
เงินอุดหนุน	1,930,800.00	1,824,029.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>95,700,000.00</b>	<b>76,568,132.85</b>

๑.๔ ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือเป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ			งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง		งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการก่อสร้างโป๊ะไม้พร้อมสะพานไม้เชื่อมโป๊ะ บริเวณบ้านคุณแกะ หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ก.ย.๖๖	ก.ย. ๖๖		๒๖๒,๖๐๐	๒๖๒,๖๐๐	/					นายเอกชัย สุขมีกลิ่น
๒	โครงการก่อสร้างโป๊ะไม้พร้อมสะพานไม้เชื่อมโป๊ะ บริเวณบ้านคุณเหว่า หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ก.ย.๖๖	ก.ย. ๖๖		๓๐๓,๔๐๐	๓๐๓,๔๐๐	/					เฉลียว การช่าง
๓	โครงการยกระดับถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีต จาก แยกถนนหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนา เกลือ บริเวณหน้าบ้านคุณมยุรา สุดถนน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเกลือ	กองช่าง	ม.ค.๖๖	ม.ค. ๖๖	๑๘ มีค ๖๖-๑๘ เมย ๖๖	๗๓๐,๐๐๐	๖๓๕,๐๐๐	/					หจก.ทับทิมทอง
๔	โครงการยกระดับถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีต หมู่ที่ ๓ บริเวณฝั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนา เกลือ	กองช่าง	ก.ค.๖๖	ก.ค. ๖๖	๑๐/ ๗/๖๖- ๗ กย ๖๖	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑,๗๕๐,๐๐๐	/					หจก.ทับทิมทอง
๕	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณบ้านเลขที่ ๒๓๔ หมู่ ๕ นางอมรรัตน์ เตาทอง	กองช่าง	ก.ย.๖๖	ก.ย. ๖๖		๑๔๓,๗๐๐	๑๔๓,๗๐๐		/				หจก.จำปาศิรินทร์
๖	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ บริเวณถนนใกล้ก้างวล ถึงบริเวณคลองเจ๊ก	กองช่าง	ก.ค.๖๖	ก.ย. ๖๖		๘๓๐,๓๔๐.๔๕	๘๒๐,๐๐๐		/				บจก.ทีเคเค
๗	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณ หมู่ที่ ๔ บ้านเลขที่ ๖๘ ถึงบ้านเลขที่ ๑๕๓ ถึงบริเวณศาลหลังบ้าน	กองช่าง	ส.ค.๖๖	ส.ค. ๖๖	๒๓ มีย ๖๖-๗ ตค๖๖	๖๘๕,๔๗๓.๔๕	๖๘๕,๐๐๐	/					บจก.ทีเคเค

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ			งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง		งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
๘	โครงการยกระดับถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคุณลำยอง หมู่ ๓ ตำบลนาเกลือ	กองช่าง	ม.ค.๖๖	ม.ค. ๖๖		๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	/					บจก.ทีเคเคฯ
๙	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณบ้านนางลิตา สอนจันทร์ หมู่ที่ ๗	กองช่าง	พ.ค.๖๖	พ.ค. ๖๖		๒๐๘,๑๒๖	๒๐๘,๐๐๐	/					ธนกร พาณิษฐ์
๑๐	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ ๒๘๔ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ก.ย.๖๖	ก.ย. ๖๖		๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	/					หจก.จำป๋เงินฯ
๑๑	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๑,๒,๓,๔,๕)	กองช่าง	ส.ค.๖๖	ส.ค. ๖๖	๒๙ สค ๖๖-๒๘ ตค ๖๖	๔๘๗,๙๒๔	๔๘๗,๙๐๐		/				หจก.จำป๋เงินฯ
๑๒	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ บริเวณริมคลองแพรกเข้ บริเวณ บ้านนางวันเพ็ญ แก้วปิยะทรัพย์ ถึงบ้าน นางหมวย แก้วปิยะทรัพย์(ช่วงที่ ๒ และ ช่วงที่ ๓)	กองช่าง	ส.ค.๖๖	-	๑๔ ธค ๖๖-๒๘ มค ๖๖	๔๘๐,๖๒๖.๖๒	-			/			
๑๓	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. พร้อมราวกันตก ๑ ข้าง บริเวณคลองเจ๊ก หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ส.ค.๖๖	ส.ค. ๖๖		๘๘๙,๕๔๕.๘๗	๘๘๕,๐๐๐		/				หจก.คิวทอง
๑๔	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณคลองตาหมื่น หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ก.ย.๖๖	ก.ย. ๖๖		๔๘๑,๓๙๗.๙๓	๔๘๑,๐๐๐	/					ภักพณ การช่าง



ลำดับ ที่		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ			งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง		งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
๑๕	โครงการก่อสร้างสะพานไม้เชื่อมโป๊ะ บริเวณ บ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ส.ค.๖๖	มิ.ย. ๖๖		๘๓,๘๔๖.๖๖	๘๓,๘๐๐	/					อนุสรฯ พาณิชย์
๑๖	โครงการก่อสร้างสะพานไม้ บริเวณบ้านนาย หลง ริมคลองนาเกลือ(หลังโรงข้าวสาร) หมู่ ที่ ๒	กองช่าง	ก.ค.๖๖	ก.ค. ๖๖	๒๐ กค ๖๖-๔ สค ๖๖	๓๔๕,๗๒๑.๙๓	๓๕๔,๕๐๐	/					เฉลี่ยว การช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณข้างสะพานคลองยายบู(ถนนหลังวัด สาขลา) หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ส.ค.๖๖	ส.ค. ๖๖	๓ สค ๖๖-๑๗ กย ๖๖	๒๒๕,๒๓๘.๘๔	๒๒๕,๐๐๐	/					ภักพล การช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านคุณสายเพชร ถึงบ้าน คุณประยูร	กองช่าง	ก.ย.๖๖	ก.ย. ๖๖		๓๑๕,๐๒๗.๓๙	๓๑๕,๐๐๐		/				อนุสรฯ พาณิชย์
๑๙	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ก.ย.๖๖	-		๗๙,๖๙๔.๘๒	-			/			-
๒๐	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณอุประจวบ หมู่ที่ ๖(ช่วงที่ ๒ ช่วงที่ ๓ ช่วงที่ ๔)	กองช่าง	ก.ค.๖๖	ก.ค. ๖๖	๑๒ มีย ๖๖-๒๖ สค ๖๖	๑๑๑,๔๐๐	๑๐๒,๙๐๐	/					เอกชัย สุขมีกลิ่น
๒๑	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายสน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกลือ	กองช่าง	ก.ค.๖๖	ก.ค. ๖๖	๑๒ มีย ๖๖-๒๖ สค ๖๖	๑๙๘,๑๐๐	๑๘๕,๐๐๐	/					เอกชัย สุขมีกลิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
๒๒	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ส.ค.๖๖	-	๑๗๙,๗๐๐	-				/	ด้านสถานที่ ดำเนินการ	
๒๓	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๖ ช่วงที่ ๗	กองช่าง	ส.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	๒๙๙,๘๐๐	๒๙๗,๖๐๐	/					เอกชัย สุขมีกลิ่น
๒๔	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดถาวนาราม หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ส.ค.๖๖	-	๑๘๗,๕๖๙,๕๘	-		/			อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายศักดิ์รินทร์ คงอ้วน หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ก.ย.๖๖	ก.ย.๖๖	๑๔๕,๕๐๐	๑๔๕,๐๐๐	/					เอกชัย สุขมีกลิ่น
๒๖	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและบ่อพัก บริเวณถนนหลังวัด หมู่ที่ ๓ ตั้งแต่สะพานข้ามคลองสรรพสามิต ถึงสะพานข้ามคลองลัด	กองช่าง	ส.ค.๖๖	-	๔,๖๑๑,๕๒๙,๓๑	-		/				-
๒๗	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. พร้อมราวกันตก ๒ ช่วง บริเวณบ้านนาย ดำรง ผัดสีน(หลังวัดสาขลา) หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ก.ย.๖๖	ก.ย.๖๖	๓๔๓,๙๗๕,๓๖	๓๔๓,๙๐๐		/				เอกชัย สุขมีกลิ่น
๒๘	โครงการติดตั้งโคมไฟถนน หลังงาน แสงอาทิตย์ในเขต พื้นที่ตำบลนาเกลือ	กองช่าง	-	-	-	-	/	-	-	-	-	อบจ.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
๒๙	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แบบ ตอกเข็ม)	กองช่าง	ก.ย.๖๖		๔,๓๒๕,๐๐๐	-		/				
๓๐	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ ๗๔/๓(บ้านนาย ปราโมทย์) หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ต.ค.๖๕	ต.ค.๖๕	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	/					เอกชัย สุขมีกลิ่น
๓๑	โครงการยกระดับถนน คสล.บริเวณถนน หน้าศูนย์ป้องกันฯ ถึงคลองยายบู หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ม.ค.๖๖	ม.ค.๖๖	๒,๖๐๐,๐๐๐	๑,๙๖๙,๙๔๖	/					บจก.เพาะช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างศาลาไม้ ที่พัสดุโดยสาร บริเวณบ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ต.ค.๖๕	ต.ค.๖๕	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	/					เอกชัย สุขมีกลิ่น
๓๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดิน เท้า ค.ส.ล.บริเวณบ้านนายอำนวย พึ่งรอด พร้อมบันไดลงทำน้ำ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ต.ค.๖๕	ต.ค.๖๕	๗๐,๐๐๐	๖๕,๕๐๐	/					เอกชัย สุขมีกลิ่น
๓๔	โครงการก่อสร้างสะพานไม้เชื่อมโป๊ะบริเวณ บ้านนางนุกร เลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ต.ค.๖๕	ต.ค.๖๕	๒๔๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	/					เอกชัย สุขมีกลิ่น
๓๕	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำ จากแยก โครงการสิริเพลสถึงโครงการหมู่บ้าน พญา ๓๔ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ธ.ค.๖๕	ธ.ค.๖๕	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๒๗๙,๐๐๐	/					หจก.ทับทิมทอง
๓๖	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คส ล.บริเวณปากทางเข้าชุมชนแพรกแซ่ ถึง ศาลาไม้ผู้โดยสาร หน้าบ้านนายสุบิน บุญ แซม(ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ธ.ค.๖๕	ธ.ค.๖๕	๑๔๑,๘๐๐	๑๔๑,๘๐๐	/					เอกชัย สุขมีกลิ่น



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
๓๗	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณวัดศรีคงคาราม(ช่วงที่ ๒) บริเวณวัดศรี คงคาราม หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ธ.ค.๖๕	ธ.ค.๖๕	๑๓๓,๗๘๑.๙๓	๑๐๓,๕๐๐	/					เอกชัย สุขมีกลิ่น
๓๘	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณวัดศรีคงคาราม(ช่วงที่ ๑๐) หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ธ.ค.๖๕	ธ.ค.๖๕	๕๕,๒๗๖.๖๓	๕๓,๕๐๐	/					เอกชัย สุขมีกลิ่น
๓๙	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณวัดศรีคงคาราม(ช่วงที่ ๑๘) หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ธ.ค.๖๕	ธ.ค.๖๕	๖๓,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/					เอกชัย สุขมีกลิ่น
๔๐	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณชุมชนตรงข้ามวัดศรีคงคาราม(ช่วงที่ ๕) หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ธ.ค.๖๕	ธ.ค.๖๕	๑๑๓,๔๐๐	๙๕,๓๐๐	/					เอกชัย สุขมีกลิ่น
๔๑	โครงการติดตั้งหลังคาเมทัลชีทบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทะเล หมู่ ๖	กองช่าง	ม.ค.๖๖	ม.ค.๖๖	๓๐๗,๘๐๐	๓๐๗,๘๐๐	/					เอกชัย สุขมีกลิ่น
๔๒	โครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทคลุมสะพาน ทางเดินเท้า บริเวณบ้านลุงบุญสม ถึงบ้านลุง กลิ้ง หมู่ ๖	กองช่าง	มี.ค.๖๖	มี.ค.๖๖	๗๕๖,๐๐๐	๕๖๙,๐๐๐	/					บจก.พลาสมัท
๔๓	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณหลังวัดศรีคงคาราม(ช่วงที่ ๒๕) หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ม.ค.๖๖	ม.ค.๖๖	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	/					เอกชัย สุขมีกลิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
๔๔	โครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทคลุมสะพาน ทางเดินเท้า(ตอนที่ ๒) บริเวณบ้านลุงบุญสม ถึงบ้านลุงกลิ้ง หมู่ ๖	กองช่าง	พ.ค.๖๖	พ.ค.๖๖	๕๖๐,๐๐๐	๓๗๓,๐๐๐	/					บจก.พลาสเมท
๔๕	โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บของข้างอาคาร สำนักงาน	กองช่าง	ธ.ค.๖๕	ธ.ค.๖๕	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	/					บจก.เพาะช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณบ้านเลขที่ ๒๓๓ หมู่ ๕ นายทวี เหล่า เจริญ	กองช่าง	ก.ย.๖๖	ก.ย.๖๖	๑๓๓,๕๐๐	๑๓๖,๕๐๐		/				หจก.จำป๋เงิน
๔๗	อุดหนุนการไฟฟ้านครหลวง	กองช่าง	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-				/	ยังไม่มีโครงการติดตั้ง ไฟฟ้าในพื้นที่	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัท ผู้รับ จ้าง
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	กอง สวัสดิการ สังคม	ม.ค.-มี.ค.๖๖	ม.ค.๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๖,๓๔๒	/					
๒	โครงการฝึกอบรมผู้สู่วัยห่วงใยสุขภาพ	กอง สวัสดิการ สังคม	เม.ย.๖๖	เม.ย.๖๖	๗๐,๐๐๐	๖๙,๘๐๒	/					
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการ สังคม	ธ.ค.๖๕ - ก.พ.๖๖	ธ.ค.๖๕	๕๐๐,๐๐๐	๗๖๓,๒๕๐.๕๘	/					
๔	โครงการฝึกอบรมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ ประชาชน	กอง สวัสดิการ สังคม	พ.ค.-ส.ค.๖๖	ก.ค.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๕๓,๙๑๙	/					
๕	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม หลักการเศรษฐกิจพอเพียง	กอง สวัสดิการ สังคม	ก.ค.-ก.ย.๖๖	ส.ค.๖๖	๕๐,๐๐๐	๑๔,๐๓๒	/					
๖	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กอง สวัสดิการ สังคม	ต.ค.-ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ ก.ย.๖๖	๕๐,๐๐๐	๓๙,๓๐๑	/					
๗	โครงการทำหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุม จำนวนประชากรสุนัขและแมว	กอง สาธารณสุข	เม.ย.-มิ.ย.๖๖	มี.ค.-ก.ค.๖๖	๙๐,๐๐๐	๘๒,๕๕๒	/					
๘	โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	กอง สาธารณสุข	พ.ย.-ก.ย.๖๖	ก.ย.๖๖	๔๐,๐๐๐	๒๐,๗๙๗	/					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัท ผู้รับ จ้าง
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
๙	โครงการฝึกอบรมพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กอง สาธารณสุขฯ	ธ.ค.๖๕ - ก.พ.๖๖	ก.พ.๖๖	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๗,๘๖๗	/					
๑๐	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจด้านภัยยา เสพติด	กอง สาธารณสุขฯ	พ.ค.-ส.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๓๒	/					
๑๑	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุขฯ	ก.พ.-ก.ค.๖๖	พ.ค.๖๖	๖๐,๐๐๐	๕๖,๗๖๒	/					
๑๒	โครงการภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและ เยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โตไป ไม่โกง)	กอง การศึกษาฯ	ธ.ค.๖๕ -มี.ค.๖๖	-	๖๐,๐๐๐					/	ดำเนินการไม่ทัน	
๑๓	โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ	กอง การศึกษาฯ	พ.ย.๖๕ -มี.ค.๖๖	-	๕๐,๐๐๐					/	ดำเนินการไม่ทัน	
๑๔	โครงการจัดงานประกวดแข่งขันทาง การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ	มี.ย.-ส.ค.๖๖	-	๒๐,๐๐๐					/	ดำเนินการไม่ทัน	
๑๕	โครงการบัณฑิตน้อย	กอง การศึกษาฯ	ก.พ.-มี.ค.๖๖	มี.ค.๖๖	๕๐,๐๐๐	๑๔,๕๑๔	/					
๑๖	โครงการฝึกอบรมสร้างสายใยรัก สร้างฝันสู่ ครอบครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ	มี.ย.-ส.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๐,๗๗๒	/					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัท ผู้รับ จ้าง
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
๑๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนใน เขตตำบลนาเกลือ	กอง การศึกษา	ม.ค.๖๖	ม.ค.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๗๖,๘๗๐	/					
๑๘	โครงการ English Camp	กอง การศึกษา	มิ.ย.-ส.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	๕๐,๐๐๐	๔๘,๘๘๒	/					
๑๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	กอง การศึกษา	ค.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	พ.ย.-มิ.ย. ๖๖	๖๑๘,๘๐๐	๕๒๒,๘๗๓	/					
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาเกลือ)	กอง การศึกษา	ก.ค.-ก.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	๘๑,๔๔๕	๗๗,๖๘๖	/					
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาเกลือ)	กอง การศึกษา	ก.ค.-ก.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	๑๑๒,๗๑๐	๑๐๗,๕๐๘	/					
๒๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กคลองทะเล	กอง การศึกษา	ก.พ.-มี.ค.๖๖	-	๒๐๐,๐๐๐	-				/	ดำเนินการไม่ทัน	
๒๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็ก จมน้ำในเด็กปฐมวัย	กอง การศึกษา	ก.พ.๖๖	ก.พ.๖๖	๕๐,๐๐๐	๓๙,๐๓๒	/					
๒๔	โครงการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน	กอง การศึกษา	ส.ค.๖๖	-	๓๐,๐๐๐					/	ไม่ได้ดำเนินการ	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัท ผู้รับจ้าง
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
๒๕	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และ วันสำคัญแห่งชาติ	กอง การศึกษา	ต.ค.-ธ.ค.๖๕ มี.ย-ส.ค.๖๖	พ.ย.๖๕ ธ.ค.๖๕ ม.ค.๖๖ มี.ย.๖๖ ก.ค.๖๖ ส.ค.๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๕๗๖,๕๔๐	/					
๒๖	โครงการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติดให้กับ เด็กและเยาวชนในเขตตำบลนาเกลือ	กอง การศึกษา	มี.ค.-พ.ค.๖๖	-	๑๕๐,๐๐๐					/	ดำเนินการไม่ทัน	
๒๗	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	กอง การศึกษา	พ.ค.-ส.ค.๖๖	-	๔๐,๐๐๐					/	ดำเนินการไม่ทัน	
๒๘	โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อและนวัตกรรมใน การเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก	กอง การศึกษา	เม.ย.-มิ.ย.๖๖	-	๓๐,๐๐๐					/	ดำเนินการไม่ทัน	
๒๙	โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญทางราชการ	กอง การศึกษา	มี.ย.๖๖	ส.ค.๖๖	๕๐,๐๐๐	๓๓,๖๘๒	/					
๓๐	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลนาเกลือ	กอง การศึกษา	พ.ย.๖๕	พ.ย.๖๕	๕๐,๐๐๐	๔๘,๗๒๘	/					
๓๑	ซื้อรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน ๑ คัน	สำนักปลัด	มี.ย.๖๖	มี.ย.๖๖	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๕๘,๐๐๐		/				หจก.สอง พี่น้อง
๓๒	โครงการจัดสืบสานประเพณี สงกรานต์ (บ้านสาขลา) ตำบลนาเกลือ	กอง การศึกษา	เม.ย.๖๖	เม.ย.๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๖๕๒	/					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัท ผู้รับ จ้าง
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
๓๓	โครงการประเพณีแข่งขันกีฬาแข่งเรือบ้าน คลองทะเล ตำบลนาเกลือ	กอง การศึกษา	ค.ค. ๖๕	-	๗๐,๐๐๐	-	/					
๓๔	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นแห่หลวง พ่อโตวัดสาขลา ตำบลนาเกลือ	กอง การศึกษา	ม.ค.๖๖	-	๑๕๐,๐๐๐	-	/					
๓๕	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีก่อพระ เจดีย์ทรายห่มผ้าองค์พระปางค์เอนบ้านสา ขลาตำบลนาเกลือ	กอง การศึกษา	พ.ค.๖๖	พ.ค.๖๖	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๘,๕๕๖	/					
๓๖	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลนา เกลือ	กอง การศึกษา	ก.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๙,๘๘๒	/					
๓๗	โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุบน ท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	สำนักปลัด	ธ.ค.-ม.ค.๖๖ เม.ย.๖๖	ธ.ค.-ม.ค. ๖๖ เม.ย.๖๖	๗๐,๐๐๐	๕๗,๐๘๘	/					
๓๘	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติฯหลักสูตร ทบทวน	สำนักปลัด	ค.ค.-ก.ย.๖๖	-	๓๐๐,๐๐๐	-				/	อำเภอฯ ไม่จัด โครงการ	
๓๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	พ.ค.-มิ.ย.๖๖	-	๕๐,๐๐๐	-				/	ดำเนินการไม่ทัน	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
๔๐	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กับเด็กนักเรียนและประชาชน	สำนักปลัด	เม.ย.๖๖	-	๓๐,๐๐๐	-				/	ดำเนินการไม่ทัน	
๔๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	๑๗,๓๖๖,๔๐๐	๑๖,๔๔๗,๓๐๐	/					
๔๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	๓,๑๐๕,๖๐๐	๒,๖๓๖,๔๐๐	/					
๔๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	๗๒,๐๐๐	๔๑,๕๐๐	/					
๔๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๕ -ธ.ค.๖๖	ธ.ค.๖๕	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	/					
๔๕	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	ธ.ค.-ม.ค.๖๖ เม.ย.๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-				/	ไม่ได้สมทบ	
๔๖	โครงการขยายเขตติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลนาเกลือ	สำนักปลัด	ก.ค.๖๖	-	๕๐๐,๐๐๐	-		/				
๔๗	โครงการขยายเขตติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๘	สำนักปลัด	ส.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๔๓,๒๔๒	/					บจก.มหาศาล
๔๘	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	สำนักปลัด	ส.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	/					บจก.มหาศาล



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
๔๙	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	สำนักปลัด	ส.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	/					บจก.มหาศาล
๕๐	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE(PoE Lb Switch) ขนาด ๘ ช่อง	สำนักปลัด	ส.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	๒๔,๘๐๐	๒๔,๓๐๐	/					ธนกร พาณิชย์
๕๑	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง	สำนักปลัด	ส.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	/					บจก.มหาศาล
๕๒	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Lb Switch) ขนาด ๘ ช่อง	สำนักปลัด	ส.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	๔,๕๐๐	๔,๒๐๐	/					บจก.มหาศาล
๕๓	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ม.๑	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖	ต.ค.๖๖	๒,๕๖๐,๐๐๐	-		/				
๕๔	โครงการจัดซื้อตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง แบบลอย พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๗๐x๒๐ ซม.	สำนักปลัด	ส.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	๓๕,๐๐๐	๓๔,๘๒๘.๕๐	/					บจก.พีระชัยฯ
๕๕	โครงการจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพลาสติกพร้อม เก้าอี้	กองการศึกษา ฯ	ก.ค.๖๖	ก.ค.๖๖	๑๔๔,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	/					
๕๖	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง	กองการศึกษา ฯ	ก.ค.๖๖	ก.ค.๖๖	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	/					

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัทผู้รับจ้าง
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
๕๗	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	๑,๘๔๘,๐๐๐	๑,๗๙๓,๒๒๙	/					
๕๘	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	๑,๒๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๔๐๑,๘๐	/					
๕๙	ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่งไม่เกิน ๕ วัตต์ ระบบ VHF/FM	กอง สาธารณสุขฯ	ก.ค.๖๖	ก.ค.๖๖	๙๔,๑๖๐	๕๘,๘๕๐	/					
๖๐	โครงการจัดซื้อกล้องติดหน้ารถพยาบาลกู้ ชีพฉุกเฉิน ด้านหน้ารถและตู้โดยสารผู้ป่วย พร้อมติดตั้ง	กอง สาธารณสุขฯ	ก.ค.๖๖	ก.ค.๖๖	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	/					
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</b>											
๓	โครงการจัดซื้อรถรางชมวิว ขนาด ๒๕ ที่ นั่ง	สำนักสัค	เม.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	/					หจก.ดีจี เพอร์วิส คาร์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัท ผู้รับจ้าง
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การคัดแยกขยะ	กอง สาธารณสุข	พ.ย.๖๖- ม.ค.๖๖	ม.ค.๖๖	๔๐,๐๐๐	๒๒,๗๖๗	/				ดำเนินการไม่ทัน	
๒	โครงการหน้าบ้านนำมอง ประชากรร่วมใจใส่ ใจสิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุข	ก.ค.-ก.ย. ๖๖	-	๔๐,๐๐๐	-				/	ดำเนินการไม่ทัน	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	กอง สาธารณสุข	มี.ค.-เม.ย. ๖๖	ต.ค.๖๕	๔๐,๐๐๐	๑๓,๕๕๒	/					
๔	โครงการการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการจัดการขยะ	กอง สาธารณสุข	ม.ค.-มี.ค. ๖๖	-	๔๐,๐๐๐	-				/	ดำเนินการไม่ทัน	
๕	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	กองการศึกษา	เม.ย.๖๖	พ.ค.๖๖	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	/					
ยุทธศาสตร์ที่ ๕												
๑	โครงการจัดซื้อเวทีสำเร็จรูป ฐานอสมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๑๑๕x๔๐ CM	สำนักปลัด	มี.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	/					



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัท ผู้รับ จ้าง
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาเกลือและสมาชิกองค์การ บริหารส่วนตำบลนาเกลือ	สำนักปลัด	พ.ย.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	/	ไม่มีการจัดการ เลือกตั้ง	
๓	โครงการอบรมการมีส่วนร่วมและให้ความรู้ ในรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย	สำนักปลัด	พ.ย.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	/	ไม่มีการจัดการ เลือกตั้ง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖												
๑	โครงการฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตร เกี่ยวกับการดำเนินงาน	กองคลัง	พ.ย.-ธ.ค.๖๕	พ.ค.๖๖	๓๐,๐๐๐					/	ดำเนินการไม่ทัน	
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การ บริหารส่วนตำบล	สำนักปลัด	ม.ค.-พ.ค.๖๖	ก.ค.๖๖	๘๐๐,๐๐๐	๖๗๘,๕๔๓	/					
๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล เยาวชนและประชาชน	กอง การศึกษา	ก.ค.๖๖	-	๗๐,๐๐๐					/	ดำเนินการไม่ทัน	
๔	โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นแบบ	กอง การศึกษา	พ.ค.-ส.ค.๖๖	ก.ค.๖๖	๘๐,๐๐๐	๑๐๖,๓๓๒	/					
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การ บริหารส่วนตำบลนาเกลือ โดยการจัด สวนหย่อมด้านหน้าและภายในอาคาร สำนักงาน	กองช่าง	พ.ค.-ส.ค.๖๖	ก.ย.๖๕๖๖	๓๓๙,๕๐๐	๓๓๙,๕๐๐		/				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	บริษัท ผู้รับ จ้าง
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก		
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒											
๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ป้องกันน้ำกัดเซาะ บริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.นาเกลือ	กองช่าง	ม.ค.-เม.ย.๖๖	ก.ย.๖๖	๔,๑๔๕,๐๐๐	๔,๑๔๕,๐๐๐		/				บจก. สยาม พัฒนา
๗	โครงการถมดินด้านข้างที่ทำการ อบต. นาเกลือ	กองช่าง	ม.ค.-เม.ย.๖๖	มี.ย.๖๖	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	/					บจก.พ รุ่งเรือง
๘	โครงการจัดซื้อเครื่องรับ ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติด รถยนต์ ขนาดกำลังส่ง ๒๕ วัตต์	สำนักปลัด			๔๗,๘๐๐	๔๗,๘๐๐	/					
๙	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สาขลา หมู่ ๓ ตำบลนาเกลือ	กองช่าง	พ.ค.๖๖	พ.ค.๖๖	๓๔๑,๐๐๐	๓๔๑,๐๐๐	/					ธนกร พาณิชย์
๑๐	โครงการจัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาด ๓ นิ้ว ๓ แรงม้า ๒,๒๐๐ วัตต์	กองช่าง	มี.ย.๖๖	มี.ย.๖๖	๑๔,๙๐๐	๑๔,๙๐๐	/					ธนกร พาณิชย์
๑๑	โครงการจัดซื้อปั้มน้ำขนาด ๔๐๐ วัตต์	กองช่าง	พ.ค.๖๖	พ.ค.๖๖	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	/					ธนกร พาณิชย์
๑๒	โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่งไม่เกิน ๕ วัตต์ ระบบ VHF/FM	สำนักปลัด	พ.ค.๖๖	พ.ค.๖๖	๑๗๖,๕๕๐	๑๑๗,๗๐๐	/					
๑๓	โครงการจัดซื้อจอ LED พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ชนิด LED Full Color SWD Display	สำนักปลัด	ก.ย.๖๖	ก.ย.๖๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		/				บจก. แจแป้
๑๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาเกลือโดยการจัดสวนหย่อม ด้านหน้าสำนักงาน	สำนักปลัด	ก.ย.๖๖	ก.ย.๖๖	๓๓๙,๕๐๐	๙๕,๐๐๐		/				บจก. ทีเคเค
รวม					๕๕,๘๔๔,๒๘๔	๔๕,๐๕๔,๒๔๓						

## ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๖

### ปัญหา/อุปสรรค

๑. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการ หรือจัดกิจกรรมได้บางส่วน ทำให้การดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๒. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ทักษะความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงาน และความเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ e - laas ที่ชัดเจน

๓. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความต่อเนื่อง และเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

๔. ปัญหาในการจัดหางบการเงิน การบัญชีภาครัฐด้วยระบบ e - laas เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องและชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีมีตำแหน่งและวุฒิที่แตกต่างกันไม่ได้จบบัญชีโดยตรง จึงมีผลต่อการปฏิบัติงาน ทำให้การจัดหางบการเงินเกิดปัญหาล่าช้า และผิดพลาดเกิดขึ้นมาก

### ข้อเสนอแนะ

๑. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นควรสรรหาเจ้าหน้าที่กองคลังมาบรรจุเพิ่มในแต่ละตำแหน่งที่ขาดแคลนเจ้าหน้าที่

๒. ควรมีการจัดส่งผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไปเข้าอบรมเกี่ยวกับระบบ e - laas อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน



## ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๖

### ปัญหา/อุปสรรค

๑. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการ หรือจัดกิจกรรมได้บางส่วน ทำให้การดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๒. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ทักษะความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงาน และความเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ e - laas ที่ชัดเจน
๓. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความต่อเนื่อง และเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย
๔. ปัญหาในการจัดทางการเงิน การบัญชีภาครัฐด้วยระบบ e - laas เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องและชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีมีตำแหน่งและวุฒิที่แตกต่างกันไม่ได้จบบัญชีโดยตรง จึงมีผลต่อการปฏิบัติงาน ทำให้การจัดทางการเงินเกิดปัญหาล่าช้า และผิดพลาดเกิดขึ้นมาก

### ข้อเสนอแนะ

๑. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นควรสรรหาเจ้าหน้าที่กองคลังมาบรรจุเพิ่มในแต่ละตำแหน่งที่ขาดแคลนเจ้าหน้าที่
๒. ควรมีการจัดส่งผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไปเข้าอบรมเกี่ยวกับระบบ e - laas อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน